

REPORTE DE SEGUIMIENTO AVANCE DE OBRA



DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE BAHÍA DE BANDERAS
 DOMICILIO COMPLETO: CRUCERO A PUNTA DE MITA S/N, C.P. 63734, LA CRUZ DE HUANACAXTLE, BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT

CALENDARIO DE OBRA			
FECHA DE INICIO	4	3	2019
	DÍA	MES	AÑO
FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN	4	12	2020
	DÍA	MES	AÑO

FECHA DEL REPORTE		
9	1	2021
DÍA	MES	AÑO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

2021

PROGRAMA Y AÑO	META Y/O PROYECTO	RECURSO ASIGNADO			CONTRATO			ÓRGANO CONSTRUCTOR		FECHA Y NÚMERO DE ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN Y/O FINQUITO	OBSERVACIONES	
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	NÚMERO	MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO DEL CONTRATO	RECURSO POR EJERCER DEL CONTRATO	AVANCE FINANCIERO (%)			AVANCE FÍSICO (%)
		\$	\$	\$		\$	\$	\$				
PROGRAMA DE EXPANSIÓN A LA OFERTA EDUCATIVA. 2016	TALLER DE SERVICIOS TURÍSTICO BRINDAR DE ESPACIO A ALUMNOS Y DOCENTES PARA PRÁCTICAS DOCENTES.	\$ 8,194,500.00		\$ 8,194,500.00	INIFE-FED-TBB-2019-LP-001	\$ 8,194,500.00	\$ 8,194,500.00	-	100%	100%	08/12/2020 INIFE-FED-TBB-2019-LP-001	EL TALLER DE TURISMO ESTÁ TERMINADO Y FUE ENTREGADO POR EL INIFE

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL TOTAL CUMPLIMIENTO DE LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS, QUE EN SU CASO INCLUYA EL REINTEGRO DE ESTOS A LA TESOFE (ESTADO BANCARIO QUE REFLEJE EL DEPOSITO, LINEA DE CAPTURA, ESTADO DE CUENTA)

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: PEDRO ISRAEL VALADEZ ROJAS
 CARGO: JEFE DEL DEPTO. DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN
 CORREO OFICIAL: pedro.vr@bahia.tecnm.mx
 TEL. 10 DÍGITOS: 3292956951
 FIRMA: _____

AUTORIZÓ DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO

NOMBRE: VIOLETA GARNICA ROMERO
 FIRMA: _____



ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA), ASÍ COMO EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONSIGNE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN O FINQUITO DE LA OBRA Y/O PROYECTO CONCLUIDO.

PROEXOESS (PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR. VERSIONES 2014, 2015 Y 2016)
 FAM (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2014-2019)
 ESCUELAS AL CIEN (CERTIFICADOS DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL EDUCATIVA 2015-2018)

REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO





EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE BAHÍA DE BANDERAS



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

2021

SEGUIMIENTO ANTERIOR		SEGUIMIENTO ACTUAL	
			
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	
INSTALACIÓN DE LA DIVISIÓN DE VENTANAS.		LADO ESTE DE LA OBRA.	
META Y/O PROYECTO: DISEÑO E INNOVACIÓN CURRICULAR PARA LA FORMACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES / AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA PROGRAMA Y AÑO: PROEXOE 2016		META Y/O PROYECTO: DISEÑO E INNOVACIÓN CURRICULAR PARA LA FORMACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES / AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA PROGRAMA Y AÑO: PROEXOE 2016	

SEGUIMIENTO ANTERIOR		SEGUIMIENTO ACTUAL	
			
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	
INTERIORES DEL EDIFICIO		EXTERIORE DEL EDIFICIO	
META Y/O PROYECTO: DISEÑO E INNOVACIÓN CURRICULAR PARA LA FORMACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES / AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA PROGRAMA Y AÑO: PROEXOE 2016		META Y/O PROYECTO: DISEÑO E INNOVACIÓN CURRICULAR PARA LA FORMACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES / AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA PROGRAMA Y AÑO: PROEXOE 2016	